

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 340/ 2020/ OPaI - 41014
číslo zhotoviteľa: 4905.0062093DDV

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „ID – R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice, časť 1: cesta II/550“
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK93 8180 0000 0070 0057 9296
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ľubomíra Gajdošová

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a. s.
Sídlo	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
IČO:	31651518
IČ pre DPH	SK 2020490274
DIČ	2020490274
Telefón	+421 557 261 328
Fax	+421 566 443 532
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN	SK7709000000005025284698

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

Zmluvných	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
Ekonomických	Ing. Slavomír Gašpar, PON závodu Košice
Realizačných	Ing. Dušan Dvorčák,

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 340/ 2020/ OPaI - 41014 (ďalej len „zmluva“) zo dňa 20.11.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.11.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 09.12.2021 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „ID – R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice, časť 1: cesta II/550“ v rozsahu podľa čl. 2 až 5tohto dodatku.

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela z dôvodu aktuálneho mimoriadneho stavu nedostatku stavebného materiálu a výrobkov potrebných k realizácii diela, zapríčineného pandémiou COVID 19 a krízou na hospodárskom trhu v sektore elektromontáže. Ide o prekážku nezávislú od vôle zhotoviteľa a ktorá mu bráni v riadnom ukončení diela.
2. Znenie zmluvy v Článku 5 Čas plnenie bod 5.1 sa mení nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:

5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;

5.1.2 Ukončenie diela: do 210 dní odo dňa zahájenia diela;

5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:

-SO 101 Rekonštrukcia cesty II/550

do: 180 dní od zahájenia prác

-SO 104.8 Autobusová zastávka „Hatiny č.1“

do: 210 dní od zahájenia prác

-SO 104.9 Autobusová zastávka „Hatiny č.2“

do: 70 dní od zahájenia prác

-SO 104.7 Autobusová zastávka „Jasovč.2“

do: 30 dní od zahájenia prác

(ďalej len „postupové termíny“)

Prílohou tohto dodatku je aktualizovaný Plán realizácie výstavby častí: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, t.j. Príloha č.1 zmluvy zohľadňujúci zmeny v termínoch realizovania diela.

Článok 3

3. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu dosiahnutia vyššej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 1 tohto dodatku.

5. Cena stavebných prác navyše je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena bez DPH:	8 388,22 EUR (slovom: osemtisícristoosemdesiatosem eur a dvadsaťdva centov)
DPH 20 %:	1 677,64 EUR (slovom: jedentisícšesťstosedemdesiatosedem eur a šesťdesiatštyri centov)
Cena s DPH:	10 065,86 EUR (slovom: desaťtisícšesťdesiatpäť eur a osemdesiatšesť centov)

6. Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác menej bez DPH:	1 206,64 EUR (slovom: jedentisícdivestošesť eur a šesťdesiatštyri centov)
DPH 20 %:	241,32 EUR (slovom: dvestoštyridsaťjeden eur a tridsaťdva centov)
Cena stavebných prác menej s DPH:	1 447,96 EUR (slovom: jedentisícštyristo - štyridsať sedem eur a deväťdesiatšesť centov)

7. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok 4

1 Vzhľadom na článok 3 tohto dodatku sa cena za dielo uvedená v Prílohe č. 3 Dodatku č.2 k Zmluve o dielo „Rozpočet diela“ mení nasledovne:

Cena bez DPH :	891 097,03 EUR (slovom: osemstodeväťdesiatjedentisíc deväťdesiatosedem eur a tri centy)
DPH 20%:	178 219,41 EUR (slovom: jednostosedemdesiatosem tisíc dvestodeväťnásť eur a štyridsaťjeden centov)
Cena s DPH:	1 069 316,44 EUR (slovom: jedenmilión šesťdesiatdeväťtisícristošesťnásť eur a štyridsaťštyri centov)

Článok 5

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.11.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 09.12.2021, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom štyri vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 až 4 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktuálne znenie Prílohy č.1 Plán realizácie výstavby; časť: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela a aktuálne znenie Prílohy č. 3 zmluvy Rozpočet diela.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

04-03-2022

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa 21.3.2022

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predst
a generálny riaditeľ



Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ


EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice